

О Т Ч Е Т

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» на **01.10.2019** года (нарастающим итогом)

Муниципальное образование Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

(наименование муниципального образования)
(рублей)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2019 году			Получено субсидий в 2019 году	Принятые в 2019 году бюджетные обязательства		Выполнение капитальных обязательств	Перечислено средств организациям в 2019 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)	
	Всего	Областной бюджет	в том числе Местный бюджет		контрагент	Номер и дата договора		Сумма договора на 2019 год	Всего	Областной бюджет			Местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-Досуговый центр «Мга» в части ремонта танцевального зала, в том числе замена постановочного освещения по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п.Мга, ул. Спортивная, д.4	4308320,0	3231200,0	1077120,0	0,0	ИП Абросимов В.В.	20/2019 от 04.06.19	4303800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90%, закупка оборудования задержка в поставке.

Целевое использование субсидий в сумме _____ подтверждено _____ (цифрами и прописью)

И.о главы администрации муниципального образования _____ /В.И. Бубнов./ «30» сентября 2019 года (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования _____ /Кузьмина И.Н./ «30» сентября 2019 года (фамилия, инициалы)

Место печати



ОТЧЕТ

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии за 3 квартал 2019 года
муниципальным образованием Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности:	Единица измерения	Плановые значения целевого показателя результативности			
			Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Процент выполнения работ на объекте	%	100	0	100	90%, закупка оборудования-задержка в поставке



И.о главы администрации
муниципального образования

Бубнов В.И. «30» сентября 2019 года
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа
муниципального образования

Кузьмина И.Н. «30» сентября 2019 года
(фамилия, инициалы)

Место печати