

**С. К. СОКОЛОВСКИЙ**  
(ежеквартальный)

**О достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Мгинское городское поселение на реализацию областного закона № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)**

Наименование проектов	Детализация требований к достижению целевого показателя результата предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактически достигнутые значения в виде требований к достижению целевого показателя результата предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования						Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)						Исполнено за последний квартал 2018 года				Неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов (рублей)
			Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)*	За счет бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств областного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Ремонт тротуара на автомобильной дороге по Комсомольскому пр. от дома №6 до ул. Лесная в г.п. Мга	328/492 п.м/кв.м	328/492 п.м/кв.м	1 789 965,0	1 549 965,0	210 000,0	30 000,0	240 000,0	0,00	210 000,0	30 000,0	240 000,0	0,00	210 000,0	30 000,0	1 549 965,0				
Ремонт тротуара на автомобильной дороге по ул. Донцкой от д.№21 до д.№33 в г.п.Мга	232,2/232,2 п.м/кв.м	232,2/232,2 п.м/кв.м	687 535,0	577 535,0	90 000,0	20 000,0	110 000,0	0,0	90 000,0	20 000,0	110 000,0	0,0	90 000,0	20 000,0	577 535,0				
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>2 477 500,0</b>	<b>2 127 500,0</b>	<b>300 000,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>350 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300 000,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>350 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>300 000,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>2 127 500,0</b>				



\_\_\_\_\_  
С.К. Соколовский  
(подпись) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
И.Н. Кузьмина  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель: Кузьмина И.Н. 8-81362-56-435

Ежеквартальный отчет  
Администрации муниципального образования Мгинское городское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>1. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»</b>					
<b>1.</b>	<b>Ремонт тротуара на автомобильной дороге по Комсомольскому пр. от дома 56 до ул. Лесная в г.п. Мга.</b>				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июнь - Июль 2018.	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта.	заключено
1.2.	Выполнение работ по ремонту тротуара на автомобильной дороге по Комсомольскому пр. от дома 56 до ул. Лесная в г.п. Мга.	Сентябрь 2018	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Обеспечение соответствия технических характеристик автомобильной дороги нормативным требованиям, обеспечение безопасности дорожного движения.	обеспечено
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.	Сентябрь 2018	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.	исполнено
<b>2.</b>	<b>Ремонт тротуара на автомобильной дороге по ул. Донецкой от д. №21 до д. №33 в г.п. Мга.</b>				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июнь - Июль 2018.	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта.	заключено
2.2.	Выполнение работ по ремонту тротуара на автомобильной дороге по ул. Донецкой от д. №21 до д. №33 в г.п. Мга	Сентябрь 2018	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Обеспечение соответствия технических характеристик автомобильной дороги нормативным требованиям, обеспечение	обеспечено

				безопасности дорожного движения.	
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.	Сентябрь 2018	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.	исполнено
<b>II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Сентябрь 2018	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки. Расчеты за выполненные работы.	Частично исполнено
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом.	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Отчет об использовании субсидии и достижении целевых показателей по соглашению с Комитетом.	Исполнено Отчет на 01.10.2018
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета.	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.	Не корректировалась

Глава администрации МО Мгинское городское поселение

