

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижениях значения целевого показателя результативности предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Мгинское городское поселение на реализацию областного закона № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансирования которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализация требований	Фактические значения	Сведения об объемах финансирования					Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено за последний квартал 2019 года					Неисполненный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)		
			Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)*	За счет бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*	Всего (рублей)		За счет областного бюджета (рублей)	За счет бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)		За счет бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.п. Мга, шоссе Революции д.386, в т.ч.ремонт подъезда к дворовой территории многоквартирного дома №386 от шоссе Революции до въезда во двор дома	1 564,2 кв.м	1 345,0 кв.м	2 627 600,0	2 057 600,0	500 000,0	70 000,0	1 543 199,0	1 970 699,90	1 543 199,0	357 500,90	70 000,0	1 970 699,90	1 543 199,0	357 500,90	70 000,0	0,00
Итого		x	2 627 600,0	2 057 600,0	500 000,0	70 000,0	1 543 199,0	1 970 699,90	1 543 199,0	357 500,90	70 000,0	1 970 699,90	1 543 199,0	357 500,90	70 000,0	0,00



 Председатель Коммунального предприятия «Мга» Е.В.Бухлова



 Руководитель администрации муниципального образования И.Н.Кузьмина



 Руководитель муниципального образования И.Н.Кузьмина

ка отг!

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Мгинское городское поселение
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»				
1. Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.п. Мга, шоссе Революции д.386, в т.ч.ремонт подъезда к дворовой территории многоквартирного дома №386 от шоссе Революции до въезда во двор дома				
1.1. Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 30 июля 2019 года	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта.	1.Заключен МК 14/2019 от 23.04.2019 2.Заключен МК 27/2019 от 30.07.2019
1.2. Выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.п. Мга, шоссе Революции д.386, в т.ч.ремонт подъезда к дворовой территории многоквартирного дома №386 от шоссе Революции до въезда во двор дома	Не позднее 1 ноября 2019 года	1.ООО «ЕвроМодуль» 2.ООО «БСТ»	Обеспечение соответствия технических характеристик дворовой территории нормативным требованиям, обеспечение комфортных условий проживания	1. работы выполнены в соответствии с условиями технического задания; 2.заключительная стадия выполнения работ.
2. Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом.	Не позднее 20 ноября 2019 года	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику.	1.акт приемки работ от 18.06.2019 №1 2.Оформление исполнительной документации

**II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. Мга,
являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области»**

Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:					
1.	приемка и оплата выполненных работ	Не позднее декабря 2019 года	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки. Расчеты за выполненные работы.	1. Произведена приемка и оплата работ по акту приемки работ от №1359 от 18.06.2019 №1 ;п/п 11.07.19, №1136 от 02.07.19. 2. -----
1.1.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа следующего за отчетным кварталом	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Отчет об использовании субсидии и достижении целевых показателей по соглашению с Комитетом	Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019
1.2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.	Корректировалась, доп. согл. №1 от 31.05.2019



И.О. _____ Главы администрации МО Мгинское городское поселение

/В.И.Бубнов/