

Отчет
 администрации МО Мгинское городское поселение
 об освоении субсидий по объектам

подпрограммы "Энергетика Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"

за 3 квартал 2019 г.

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2019 году			Получено субсидий в 2019 г.	Приняты в 2019 году бюджетные обязательства			Выполнение капиталовложений в 2019 году по данным формы КС-3 накопительным порядком	Перечислено средств организациям в 2019 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в том числе:			Контрагент	Номер и дата договора	Сумма договора на 2019г.		Всего	в том числе:			
		областной бюджет	местный бюджет							областного бюджета	местного бюджета		
Ремонт участка ТС от ТК-16 до ТК-20 по ул.Майора Жаринова от котельной пос. Мга, ул. Маяковского д.4а	4 420 344,00	3 775 630,00	644 714,00	3 775 630,00	ООО "ЭСМ"	21/2019 от 10.06.2019	4 398 242,28	4 398 242,28	4 398 242,28	3 775 630,00	622 612,28	0,00	
Итого	4 420 344,00	3 775 630,00	644 714,00	3 775 630,00			4 398 242,28	-	-	-	-	0,00	
Ремонт участка магистральной тепловой сети от ТК-10 до ТК-11 от котельной по ул. Маяковского, д.4а, г.п. Мга»	4 618 913,00	4 157 021,00	461 892,00	-	ООО "ЭСМ"	42/2019 от 23.09.2019	4 526 534,72	-	-	-	-	0,00	
Итого	4 618 913,00	4 157 021,00	461 892,00	-			4 526 534,72	-	-	-	-	0,00	

Целевое использование субсидий в сумме **3 775 630,00 (три миллиона семьдесят пять тысяч шестьсот тридцать рублей 00 копеек)** подтверждено

И.о. главы администрации муниципального образования
 Кировское городское поселение
 Ленинградской области
 В.И. Буфонов
 подпись
 Г.лавыцкий бухгалтер администрации муниципального образования
 И.Н. Кузьмина И.Н.
 подпись
 тел. 8-81362-56435

