

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях финансирования расходов на осуществление мероприятий, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)
 администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Наименование проекта	Плановые показатели и результаты использования субсидии в соответствии с условиями соглашения	Фактические показатели результатов использования субсидии в соответствии с условиями соглашения	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом)						Исполнено за последний квартал 2017 года					Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	
1	Ремонт тротуара по Советскому пр. в г.п. Мга от ул. Пролетарская до ул. Майора Жаринова	137,3/299,5 м/кв.м	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	16
2	Ремонт тротуара по ул. Димитрова в г.п. Мга от д.№11 до ул. Колпинская.	238,0/357,5 м/кв.м	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	1 355 649,16
Итого		375,3/657,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	0,0/0,0	2 173 800,00

Согласовано:
 председатель комитета по местному самоуправлению,
 межнациональным и межконфессиональным
 отношениям Ленинградской области

Глава администрации Мгинского городского поселения

С.К. Соколовский

(подпись) (фамилия, инициалы)

И.Н. Кузьмина

(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

Исполнитель И.Н. Кузьмина 8-81362-56-435

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Мгинское городского поселения Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий
(«Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию части территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»					
1.	Ремонт тротуара по Советскому пр. в г.п. Мга от ул. Пролетарская до ул. Майора Жаринова				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Не заключено
1.2.	Выполнение работ по ремонту тротуара по Советскому пр. в г.п. Мга от ул. Пролетарская до ул. Майора Жаринова	В течение срока пяти календарных дней с момента заключения муниципального контракта	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям	Не обеспечено
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику	Не исполнено
2.	Ремонт тротуара по ул. Димитрова в г.п. Мга от д.№11 до ул. Колпинская				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Не заключено
2.2.	Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Димитрова в г.п. Мга от д.№11 до ул. Колпинская	В течение срока пяти календарных дней с момента заключения муниципального контракта	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям	Не обеспечено
2.3.	Приемка объекта в	В сроки,	Администрация	Акт приема-	Не

	порядке, установленном муниципальным контрактом	предусмотренны е муниципальным контрактом	муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	передачи объекта Подрядчиком Заказчику	исполнено
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Содействие развитию части территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В соответствии с муниципальным контрактом	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки. Расчеты за выполненные работы.	Не исполнено
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Отчет об использовании субсидии и достижении целевых показателей по соглашению с Комитетом	Исполнено на 01.04.2017
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета.	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Не корректиров алась

Глава администрации
Мгинского городского
поселения



/С.К.Соколовский/

МП