

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях финансирования расходов на осуществление мероприятий по благоустройству территории, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)

администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

Наименование проекта	Планируемые показатели	Фактические показатели	Сведения об объемах финансирования						Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом)						Исполнено за последний квартал 2017 года					Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств бюджетных учреждений (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств бюджетных учреждений (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств бюджетных учреждений (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств бюджетных учреждений (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Ремонт тротуара по Советскому пр. в г.п. Мга от ул. Пролетарская до ул. Майора Жаринова	137,3/299,5 м/кв.м	0,0/0,0	1 001 781,00	818 150,84	163 630,16	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 150,84					
Ремонт тротуара по ул. Димитрова в г.п. Мга от д.№11 до ул. Колпинская.	238,0/357,5 м/кв.м	0,0/0,0	1 661 801,60	1 355 649,16	271 152,44	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 649,16					
Итого	375,3/657,0	0,0/0,0	2 663 582,60	2 173 800,00	434 782,60	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 800,00					

И.О. главы администрации Мгинского городского поселения
И.Э. Добровольский
(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
И.Н. Кузьмина
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель
И.Н. Кузьмина 8-81362-56-435

Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Мгинское городского поселения Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий
(«Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию части территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»					
1.	Ремонт тротуара по Советскому пр. в г.п. Мга от ул. Пролетарская до ул. Майора Жаринова				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключено
1.2.	Выполнение работ по ремонту тротуара по Советскому пр. в г.п. Мга от ул. Пролетарская до ул. Майора Жаринова	В течение сорока пяти календарных дней с момента заключения муниципального контракта	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям	Не обеспечено
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику	Не исполнено
2.	Ремонт тротуара по ул. Димитрова в г.п. Мга от д.№11 до ул. Колпинская				
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключено
2.2.	Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Димитрова в г.п. Мга от д.№11 до ул. Колпинская	В течение сорока пяти календарных дней с момента заключения муниципального контракта	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям	Не обеспечено
2.3.	Приемка объекта в	В сроки,	Администрация	Акт приема-	Не

	порядке, установленном муниципальным контрактом	предусмотренные муниципальным контрактом	муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	передачи объекта Подрядчиком Заказчику	исполнено
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Содействие развитию части территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В соответствии с муниципальным контрактом	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки. Расчеты за выполненные работы.	Не исполнено
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально, не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным периодом	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Отчет об использовании субсидии и достижении целевых показателей по соглашению с Комитетом	Исполнено на 01.07.2017
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета.	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Не корректировалась

И.о. главы администрации

Мгинского городского поселения



/И.Э.Добровольский/