

ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2019 ГОД (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 году				Получено субсидий в 2019 году		Приняты в 2019 году бюджетные обязательства		Выполнены капитальные вложения (по данным формы КС- 3)	Перечислено средств организациям в 2019 году				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания	
	Всего	в том числе		Федеральный бюджет	Областной бюджет	контр агент	Номер и дата договора	Сумма договора на 2019 год		Всего	в том числе					
		Федеральный бюджет	Областной бюджет								местный бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет			местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительство системы водоснабжения деревень Сологубовка, Лезье в том числе проектные работы	57359855,29	-	56127938,37	1231916,92	-	45 242 788,37	ООО «Андрей Серков»	42/2017 от 10.10.20 17 г	128327187,59	41331543,52	41331543,52	0,0	40325254,60	1006288,92	4917533,77- обл. 225628,00- мест	2019 год
Технолог. Присоединение для электроснаб. Объекта – система водоснаб. Деревень Сологубовка, Лезье	6110575,66	-	4615831,63	1494744,03	-	4573486,64	ОАО «Ленэ энерго »	ОД- 22352- 14/2902 9-9-14 от 12.02.15	10703306,72	6068230,67	6068230,67	-	4573486,64	1494744,03	-	-
Авторский надзор	112807,71	-	-	112807,71	-	-	ООО «Проекте стро И»	МК 44/2017 от 27.11.20 17	254742,38	102081,79	102081,79	-	-	102081,79	10725,92	-
Строительный контроль (Технический надзор)	1069331,34	-	-	1069331,34	-	-	ООО «Эксперт»	МК 45/2017 от 19.12.20 17	1550000,00	996015,39	996015,39	-	-	996015,39	73315,95	-
ИТОГО 2019 в том числе:	64652570,0	0,0	60743770,00	3908800,00	0,0	60 701 425,01			140835236,69	59383021,37	59383021,37	0,0	55783891,24	3599130,13	5227203,64	
Средства тек.года	53767420,0	0,0	49858620,0	3908800,0	0,0	49 816 275,01			48497871,37	48497871,37	48497871,37	0,0	44898741,24	3599130,13	5227203,64	4917533,7 7-обл.; 309 669,8 7-мест
Средства ост.прош.лет	10885150,0	0,0	10885150,0	0,0	0,0	10 885 150,0			10 885 150,0	10 885 150,0	10 885 150,0	-	10 885 150,0	-	0,0	

Целевое использование субсидий в сумме **55 783 891,24 (пятьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто один рубль 24 копейки)** подтверждаю.

Глава администрации
Муниципального образования
Кировского городского поселения
Ленинградской области
Руководитель финансового органа
Муниципального образования

И. Н. Кузьмина
(фамилия, инициалы)

" 31 " декабря 2019 года

"31 " декабря 2019 года



Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий в рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2019 году

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1.	Финансирование строительства системы водоснабжения дер. Солгоубовка, дер. Лезье, в том числе проектные работы (10 км и 450 куб.м/сутки)	Протяженность построенных водопроводных сетей (п.м)	10508	10810,00	-
		Уровень строительной готовности объекта, %	88,00	90,00	-

Администрация:

Глава администрации

МО Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области



(Handwritten signature)
Е.С. Яковлев

Комитет:

Председатель комитета

по жилищно-коммунальному хозяйству

Ленинградской области

_____ А.М.Тимков