

ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ на 01.04.2020 ГОД (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2019 году					Получено субсидий в 2020 году		Принятые в 2020 году бюджетные обязательства		Выполнены е капиталов вложения (по данным формы КС- 3)	Перечислено средств организациям в 2020 году				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания	
	Всего	в том числе			Федеральный бюджет	Областной бюджет	контр агент	Номер и дата договор а	Сумма договора на 2020 год		Всего	в том числе					Остаток субсидий на лицевых счетах
		федеральный бюджет	Областной бюджет	местный бюджет								федеральный бюджет	Областной бюджет	местный бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Строительные системы водоснабжения деревьев, Лезье в том числе проектные работы	5 143 161,77	-	4 917 533,77	225 628,00	-	4 917 533,77	ООО «Андрерком»	42/2017 от 10.10.2017 г	128327187,59	-	-	-	-	-	4917533,77		
Авторский надзор	10 725,92	-	-	10 725,92	-	-	ООО «Проектестро-й»	МК 44/2017 от 27.11.2017	254742,38	-	-	-	-	-	10725,92		
Строительный контроль (Технический надзор)	73 315,95	-	-	73315,95	-	-	ООО «Эксперт»	МК 45/2017 от 19.12.2017	1550000,00	-	-	-	-	-	73315,95		
ИТОГО 2020	5 227 203,64	-	-	309 669,87	-	4 917 533,77			140835236,69	-	-	-	-	-	5 227 203,64		
в том числе:																	
Средства тек.года	-	-	-	-	-	-									-		
Средства ост. прош. лет	5 227 203,64	-	4 917 533,77	309 669,87	-	4 917 533,77									5 227 203,64		

Целевое использование субсидий в сумме -----подтверждаю.

Глава администрации муниципального образования Кировского городского поселения И.Н. Кузьмина
 Е.С. Яковлев (подпись) " 31 " марта 2020 года
 (фамилия, инициалы)
 Руководитель финансового органа муниципального образования Кировского городского поселения И.Н. Кузьмина
 (подпись) "31 " марта 2020 года
 (фамилия, инициалы)




ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ на 01.07.2020 ГОД (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2020 году						Получено субсидий в 2020 году			Приняты в 2020 году бюджетные обязательства			Выполнены е капиталов вложений (по данным формы КС- 3)			Перечислено средств организациям в 2020 году				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания		
	Всего			в том числе			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет			Местный бюджет	
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет																	Номер и дата договора
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	5 143 161,77	-	225 628,00	-	4 917 533,77	4 917 533,77	8	42/2017 от 10.10.20 17 Г	128327187,59	2010464,40	-	2010464,40	12	-	-	-	2010464,40	-	-	-	3 132 697,37	17	
Строительство системы водоснабжения деревень Сологубовка, Лезье в том числе проектные работы																							
Авторский надзор	10 725,92	-	10 725,92	-	-	-	8	МК 44/2017 от 27.11.20 17	254742,38	4020,93	-	4020,93	4020,93	-	-	-	4020,93	-	-	-	6 704,99		
Строительный контроль (Технический надзор)	73 315,95	-	73315,95	-	-	-	8	МК 45/2017 от 19.12.20 17	1550000,00	28659,23	-	28659,23	28659,23	-	-	-	28659,23	-	-	-	44 656,72		
ИТОГО 2020	5 227 203,64	-	309 669,87	-	4 917 533,77	4 917 533,77			140835236,69	2 043 144,56	-	2 043 144,56	2 043 144,56	-	-	-	2 043 144,56	-	-	-	3 184 059,08		
в том числе:																							
Средства тек.года	-	-	-	-	-	-																	
Средства ост.прош.лет	5 227 203,64	-	309 669,87	-	4 917 533,77	4 917 533,77																	

Целевое использование субсидий в сумме 2 010 464, 40 подтверждаю.

Глава администрации
муниципального образования
 (подпись)
Е.С. Яковлев
" 30 " июня 2020 года

Руководитель финансового органа
муниципального образования
 (подпись)
И.Н. Кузьмина
" 30 " июня 2020 года

Место печати

ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА 01.10.2020 ГОД (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2020 году					Получено субсидий в 2020 году		Принятые в 2020 году бюджетные обязательства		Выполнены е капиталом вложенный (по данным формы КС- 3)	Перечислено средств организациям в 2020 году				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания
	Всего	в том числе		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Номер и дата договора	Сумма договора на 2020 год		Всего	в том числе				
		федеральный бюджет	Областной бюджет									местный бюджет	Федеральный бюджет	Областной бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Строительство системы водоснабжения деревень Сологубовка, Лезье в том числе проектные работы Авторский надзор	5 143 161,77	-	4 917 533,77	225 628,00	-	4 917 533,77	ООО «Андрей Серков »	42/2017 от 10.10.20 17 г	5 143 161,77	5 143 161,77	5 143 161,77	-	4 917 533,77	225 628,00		
Строительный контроль (Технический надзор)	10 725,92	-	-	10 725,92	-	-	ООО «Проекты центр »	МК 44/2017 от 27.11.20 17	10 725,92	10 725,92	10 725,92	-	-	10 725,92		
Итого 2020	73 315,95	-	-	73 315,95	-	-	ООО «Эксперт »	МК 45/2017 от 19.12.20 17	73 315,95	73 315,95	73 315,95	-	-	73 315,95		
в том числе:	5 227 203,64	-	-	309 669,87	-	4 917 533,77			5 227 203,64	5 227 203,64	5 227 203,64	-	4 917 533,77	309 669,87		
Средства тек.года	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
Средства ост.прош.лет	5 227 203,64	-	4 917 533,77	309 669,87	-	4 917 533,77			5 227 203,64	5 227 203,64	5 227 203,64	-	4 917 533,77	309 669,87		

Целевое использование субсидий в сумме 4 917 533,77 подтверждаю.



Глава администрации
муниципального образования

(подпись)
С.Яковлев
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа
муниципального образования

(подпись)
И.Н. Кузьмина
(фамилия, инициалы)

Место печати

" 30 " сентября 2020 года

" 30 " сентября 2020 года